الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Contractor : CIW
Facility / Equipment Info. : scaffolding Location : 41 Responsible Person : محمود

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
1	تنصيب السقالات تحت إشراف شخص مؤهل	Scaffolding erected under competent supervision	✓	
2	جميع فنيين السقالات حاصلين على تدريب و تقيم تأهيلي	Scaffolding team has valid competency training and assessment	✓	
4	تنصيب السقالة وفقا لتصميم معتمد (إذا تطلب ذلك)	Scaffolding erected in accordance with approved design (if required)	✓	
5	الأرضية ثابتة ومستوية وقادرة على حمل الحمولة	Ground firm, level, and capable of supporting load	✓	
6	لوحات الأساس والمساند في مكانها وفي حالة جيدة	Sole plates and base plates/jacks in place and good condition	✓	
7	تثبيت الدعائم والتدعيمات بشكل آمن وتركيب الأقواس كما هو مطلوب	Ties and bracing secure, "X" bracing installed as required	✓	
8	تأمين حوامل الأحمال على العوارض والعوارض العرضية بشكل صحيح	Load-bearing couplers on ledgers and transoms properly secured	✓	
9	السقالات تلبي نسبة الارتفاع إلى قاعدة 4:1	Scaffold 4:1 height to base ratio	✓	
10	تركيب حواجز الحماية والدرابزين وألواح القدم على جميع الجوانب	Guardrails, Midrail, and Toeboard installed on all sides	✓	
11	الدرابزين بارتفاع 38 بوصة على الأقل؛ ألواح القدم بارتفاع 4 بوصات	Handrails at least 38 inches high; Toeboard 4 inches high	✓	
13	المنصات مكتملة وبدون فجوات تزيد عن 1 بوصة	Platforms fully planked with no gaps over 1 inch	✓	
14	الامتداد بين 6-12 بوصة للألواح 10 أقدام، و6-18 بوصة للأطول	Overhang within 6-12 inches for 10' planks, 6-18 inches for longer planks	✓	
15	عرض مناسب (18 بوصة على الأقل) لسلامة الحركة	Adequate width (minimum 18 inches) for safe movement	✓	
16	الألواح خالية من التلف ومؤمنة لمنع التحرك	Planks free of damage and secured to prevent displacement	✓	
17	توفير الوصول الصحيح، السلالم مؤمنة وتمتد فوق نقطة النزول	Proper access provided, ladders secured and extend above the landing	✓	
18	السقالات مثبتة على قواعد سليمة وليست على أشياء غير مستقرة	Scaffold set on sound footing, not on unstable objects	✓	
19	الحفاظ على مسافة الأمان الكهربائية (10 أقدام)	Electrical safety clearance maintained (10 feet)	✓	
20	مكونات السقالات خالية من التلف، التآكل، والاتصالات الآمنة	Scaffold components free of damage, corrosion, and secure connections	✓	
21	توفير وصول آمن؛ لا تستخدم السلالم لتسلق الدعامات المتقاطعة	Safe access provided; ladders not used for climbing cross braces	✓	
22	المنصات خالية من المواد المبعثرة والطين ومخاطر التعثر	Platforms clear of clutter, mud, and tripping hazards	✓	
23	لا توجد مواد فضفاضة مخزنة على السقالات	No loose materials stored on the scaffold	✓	

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
24	وضع علامات Scafftag صحيحة ومحدثة	Scaffold tagged with correct Scafftag and updated information	✓	
25	تأمين منصات العمل، مستوية، وغير محملة بشكل زائد	Working platforms secure, level, and not overloaded	✓	
26	حماية مناخية للمواد والعاملين	Weather protection for materials and workers	✓	
27	عدم إقامة السقالات بالقرب من الفتحات أو الحواف غير المحمية	No scaffolds erected near openings or unprotected edges	✓	
28	السقالات قادرة على دعم أربعة أضعاف حمولتها المقصودة	Scaffold able to support 4x its intended load	✓	
29	وضع علامات التحذير والحواجز	Warning signs and barricades set up	✓	
30	تأمين جميع المشابك والدعامات والدعائم	All scaffold clamps, braces, and supports secured	✓	
31	تقييم ظروف الموقع الخطرة قبل الاستخدام	Hazardous site conditions evaluated before use	✓	
32	وضع السقالات بشكل صحيح؛ على بعد 14 بوصة على الأقل من واجهة العمل	Correct placement of scaffolds; at least 14 inches from work front	✓	
33	عدم استخدام السقالات في الظروف الجوية القاسية	No scaffold use in severe weather conditions	✓	
34	إضاءة كافية لجميع مناطق السقالات	Adequate illumination for all scaffold areas	✓	
35	السلم مثبت بإحكام على السقالة	Ladder securely attached to the scaffold	✓	
36	السلم يمتد 3 أقدام فوق نقطة الهبوط	Ladder extends 3 feet above the landing	✓	
37	وضع السلم بزاوية 75 درجة او أكثر	Ladder Positioned at a 75-degree angle and more	✓	
38	الدرجات والجوانب خالية من التلف	Rungs and side rails are damage-free	✓	
39	نقاط الوصول إلى السلم خالية من العوائق	Ladder access points are clear of obstructions	✓	
40	قاعدة السلم مستقرة وليست على أرض ناعمة	Base is stable, not on soft or uneven ground	✓	
41	أقدام مانعة للانزلاق ومثبتة	Non-slip feet are secure	✓	
42	فحص السلالم قبل كل استخدام	Ladders inspected before each use	✓	
43	بوابة أمان في نقاط الوصول للسلالم	Safety gate at ladder access points	✓	

27الملاحظات و التوصيات – Findings and Recommendations

		Name	Title	Date	Signature
Inspector	:	[illegible]	Inspector	9/9/25	
HSE Rep.	:	[illegible]	EHS	٩/٩/٢٥	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Contractor : C/W
Facility / Equipment Info. : scAFoldiny Location : 43 Responsible Person :

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
1	تنصيب السقالات تحت إشراف شخص مؤهل	Scaffolding erected under competent supervision	✓	
2	جميع فيين السقالات حاصلين على تدريب و تقيم تأهيلى	Scaffolding team has valid competency training and assessment	✓	
4	تنصيب السقالة وفقا لتصميم معتمد (إذا تطلب ذلك)	Scaffolding erected in accordance with approved design (if required)	✓	
5	الأرضية ثابتة ومستوية وقادرة على حمل الحمولة	Ground firm, level, and capable of supporting load	✓	
6	لوحات الأساس والمساند في مكانها وفي حالة جيدة	Sole plates and base plates/jacks in place and good condition	✓	
7	تثبيت الدعائم والتدعيمات بشكل آمن وتركيب الأقواس كما هو مطلوب	Ties and bracing secure, "X" bracing installed as required	✓	
8	تأمين حوامل الأحمال على العوارض والعوارض العرضية بشكل صحيح	Load-bearing couplers on ledgers and transoms properly secured	✓	
9	السقالات تلبي نسبة الارتفاع إلى قاعدة 4:1	Scaffold 4:1 height to base ratio	✓	
10	تركيب حواجز الحماية والدرابزين وألواح القدم على جميع الجوانب	Guardrails, Midrail, and Toeboard installed on all sides	✓	
11	الدرابزين بارتفاع 38 بوصة على الأقل؛ ألواح القدم بارتفاع 4 بوصات	Handrails at least 38 inches high; Toeboard 4 inches high	✓	
13	المنصات مكتملة وبدون فجوات تزيد عن 1 بوصة	Platforms fully planked with no gaps over 1 inch	✓	
14	الامتداد بين 6-12 بوصة للألواح 10 أقدام، و6-18 بوصة للأطول	Overhang within 6-12 inches for 10' planks, 6-18 inches for longer planks	✓	
15	عرض مناسب (18 بوصة على الأقل) لسلامة الحركة	Adequate width (minimum 18 inches) for safe movement	✓	
16	الألواح خالية من التلف ومؤمنة لمنع التحرك	Planks free of damage and secured to prevent displacement	✓	
17	توفير الوصول الصحيح، السلالم مؤمنة وتمتد فوق نقطة النزول	Proper access provided, ladders secured and extend above the landing	✓	
18	السقالات مثبتة على قواعد سليمة وليست على أشياء غير مستقرة	Scaffold set on sound footing, not on unstable objects	✓	
19	الحفاظ على مسافة الأمان الكهربائية (10 أقدام)	Electrical safety clearance maintained (10 feet)	✓	
20	مكونات السقالات خالية من التلف، التآكل، والاتصالات الآمنة	Scaffold components free of damage, corrosion, and secure connections	✓	
21	توفير وصول آمن؛ لا تستخدم السلالم لتسلق الدعامات المتقاطعة	Safe access provided; ladders not used for climbing cross braces	✓	
22	المنصات خالية من المواد المبعثرة والطين ومخاطر التعثر	Platforms clear of clutter, mud, and tripping hazards	✓	
23	لا توجد مواد فضفاضة مخزنة على السقالات	No loose materials stored on the scaffold	✓	

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
24	وضع علامات Scafftag صحيحة ومحدثة	Scaffold tagged with correct Scafftag and updated information	✓	
25	تأمين منصات العمل، مستوية، وغير محملة بشكل زائد	Working platforms secure, level, and not overloaded	✓	
26	حماية مناخية للمواد والعاملين	Weather protection for materials and workers	✓	
27	عدم إقامة السقالات بالقرب من الفتحات أو الحواف غير المحمية	No scaffolds erected near openings or unprotected edges	✓	
28	السقالات قادرة على دعم أربعة أضعاف حمولتها المقصودة	Scaffold able to support 4x its intended load	✓	
29	وضع علامات التحذير والحواجز	Warning signs and barricades set up	✓	
30	تأمين جميع المشابك والدعامات والدعائم	All scaffold clamps, braces, and supports secured	✓	
31	تقييم ظروف الموقع الخطرة قبل الاستخدام	Hazardous site conditions evaluated before use	✓	
32	وضع السقالات بشكل صحيح؛ على بعد 14 بوصة على الأقل من واجهة العمل	Correct placement of scaffolds; at least 14 inches from work front	✓	
33	عدم استخدام السقالات في الظروف الجوية القاسية	No scaffold use in severe weather conditions	✓	
34	إضاءة كافية لجميع مناطق السقالات	Adequate illumination for all scaffold areas	✓	
35	السلم مثبت بإحكام على السقالة	Ladder securely attached to the scaffold	✓	
36	السلم يمتد 3 أقدام فوق نقطة الهبوط	Ladder extends 3 feet above the landing	✓	
37	وضع السلم بزاوية 75 درجة او أكثر	Ladder Positioned at a 75-degree angle and more	✓	
38	الدرجات والجوانب خالية من التلف	Rungs and side rails are damage-free	✓	
39	نقاط الوصول إلى السلم خالية من العوائق	Ladder access points are clear of obstructions	✓	
40	قاعدة السلم مستقرة وليست على أرض ناعمة	Base is stable, not on soft or uneven ground	✓	
41	أقدام مانعة للانزلاق ومثبتة	Non-slip feet are secure	✓	
42	فحص السلالم قبل كل استخدام	Ladders inspected before each use	✓	
43	بوابة أمان في نقاط الوصول للسلالم	Safety gate at ladder access points	✓	

27الملاحظات و التوصيات – Findings and Recommendations

		Name	Title	Date	Signature
Inspector	:	[illegible]	inspector	4/9/25	
HSE Rep.	:	[illegible]	EHS	٤/٩/٢٥	

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
24	وضع علامات Scafftag صحيحة ومحدثة	Scaffold tagged with correct Scafftag and updated information	✓	
25	تأمين منصات العمل، مستوية، وغير محملة بشكل زائد	Working platforms secure, level, and not overloaded	✓	
26	حماية مناخية للمواد والعاملين	Weather protection for materials and workers	✓	
27	عدم إقامة السقالات بالقرب من الفتحات أو الحواف غير المحمية	No scaffolds erected near openings or unprotected edges	✓	
28	السقالات قادرة على دعم أربعة أضعاف حمولتها المقصودة	Scaffold able to support 4x its intended load	✓	
29	وضع علامات التحذير والحواجز	Warning signs and barricades set up	✓	
30	تأمين جميع المشابك والدعامات والدعائم	All scaffold clamps, braces, and supports secured	✓	
31	تقييم ظروف الموقع الخطرة قبل الاستخدام	Hazardous site conditions evaluated before use	✓	
32	وضع السقالات بشكل صحيح؛ على بعد 14 بوصة على الأقل من واجهة العمل	Correct placement of scaffolds; at least 14 inches from work front	✓	
33	عدم استخدام السقالات في الظروف الجوية القاسية	No scaffold use in severe weather conditions	✓	
34	إضاءة كافية لجميع مناطق السقالات	Adequate illumination for all scaffold areas	✓	
35	السلم مثبت بإحكام على السقالة	Ladder securely attached to the scaffold	✓	
36	السلم يمتد 3 أقدام فوق نقطة الهبوط	Ladder extends 3 feet above the landing	✓	
37	وضع السلم بزاوية 75 درجة او أكثر	Ladder Positioned at a 75-degree angle and more	✓	
38	الدرجات والجوانب خالية من التلف	Rungs and side rails are damage-free	✓	
39	نقاط الوصول إلى السلم خالية من العوائق	Ladder access points are clear of obstructions	✓	
40	قاعدة السلم مستقرة وليست على أرض ناعمة	Base is stable, not on soft or uneven ground	✓	
41	أقدام مانعة للانزلاق ومثبتة	Non-slip feet are secure	✓	
42	فحص السلالم قبل كل استخدام	Ladders inspected before each use	✓	
43	بوابة أمان في نقاط الوصول للسلالم	Safety gate at ladder access points	✓	

27الملاحظات و التوصيات – Findings and Recommendations

Inspector	:	محمد محمود	Inspector	11/9	
HSE Rep.	:	[illegible]	HSE	11/9	
		Name	Title	Date	Signature

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP
Cost Center no. : 2011
Contractor : CIW
Facility / Equipment Info. : SCAFFolDing
Location : 40 ST
Responsible Person :

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
1	تنصيب السقالات تحت إشراف شخص مؤهل	Scaffolding erected under competent supervision	✓	
2	جميع فنيين السقالات حاصلين على تدريب و تقيم تأهيلي	Scaffolding team has valid competency training and assessment	✓	
4	تنصيب السقالة وفقا لتصميم معتمد (إذا تطلب ذلك)	Scaffolding erected in accordance with approved design (if required)	✓	
5	الأرضية ثابتة ومستوية وقادرة على حمل الحمولة	Ground firm, level, and capable of supporting load	✓	
6	لوحات الأساس والمساند في مكانها وفي حالة جيدة	Sole plates and base plates/jacks in place and good condition	✓	
7	تثبيت الدعائم والتدعيمات بشكل آمن وتركيب الأقواس كما هو مطلوب	Ties and bracing secure, "X" bracing installed as required	✓	
8	تأمين حوامل الأحمال على العوارض والعوارض العرضية بشكل صحيح	Load-bearing couplers on ledgers and transoms properly secured	✓	
9	السقالات تلبي نسبة الارتفاع إلى قاعدة 4:1	Scaffold 4:1 height to base ratio	✓	
10	تركيب حواجز الحماية والدرابزين وألواح القدم على جميع الجوانب	Guardrails, Midrail, and Toeboard installed on all sides	✓	
11	الدرابزين بارتفاع 38 بوصة على الأقل؛ ألواح القدم بارتفاع 4 بوصات	Handrails at least 38 inches high; Toeboard 4 inches high	✓	
13	المنصات مكتملة وبدون فجوات تزيد عن 1 بوصة	Platforms fully planked with no gaps over 1 inch	✓	
14	الامتداد بين 6-12 بوصة للألواح 10 أقدام، و6-18 بوصة للأطول	Overhang within 6-12 inches for 10' planks, 6-18 inches for longer planks	✓	
15	عرض مناسب (18 بوصة على الأقل) لسلامة الحركة	Adequate width (minimum 18 inches) for safe movement	✓	
16	الألواح خالية من التلف ومؤمنة لمنع التحرك	Planks free of damage and secured to prevent displacement	✓	
17	توفير الوصول الصحيح، السلالم مؤمنة وتمتد فوق نقطة النزول	Proper access provided, ladders secured and extend above the landing	✓	
18	السقالات مثبتة على قواعد سليمة وليست على أشياء غير مستقرة	Scaffold set on sound footing, not on unstable objects	✓	
19	الحفاظ على مسافة الأمان الكهربائية (10 أقدام)	Electrical safety clearance maintained (10 feet)	✓	
20	مكونات السقالات خالية من التلف، التآكل، والاتصالات الآمنة	Scaffold components free of damage, corrosion, and secure connections	✓	
21	توفير وصول آمن؛ لا تستخدم السلالم لتسلق الدعامات المتقاطعة	Safe access provided; ladders not used for climbing cross braces	✓	
22	المنصات خالية من المواد المبعثرة والطين ومخاطر التعثر	Platforms clear of clutter, mud, and tripping hazards	✓	
23	لا توجد مواد فضفاضة مخزنة على السقالات	No loose materials stored on the scaffold	✓	

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
24	وضع علامات Scafftag صحيحة ومحدثة	Scaffold tagged with correct Scafftag and updated information	✓	
25	تأمين منصات العمل، مستوية، وغير محملة بشكل زائد	Working platforms secure, level, and not overloaded	✓	
26	حماية مناخية للمواد والعاملين	Weather protection for materials and workers	✓	
27	عدم إقامة السقالات بالقرب من الفتحات أو الحواف غير المحمية	No scaffolds erected near openings or unprotected edges	✓	
28	السقالات قادرة على دعم أربعة أضعاف حمولتها المقصودة	Scaffold able to support 4x its intended load	✓	
29	وضع علامات التحذير والحواجز	Warning signs and barricades set up	✓	
30	تأمين جميع المشابك والدعامات والدعائم	All scaffold clamps, braces, and supports secured	✓	
31	تقييم ظروف الموقع الخطرة قبل الاستخدام	Hazardous site conditions evaluated before use	✓	
32	وضع السقالات بشكل صحيح؛ على بعد 14 بوصة على الأقل من واجهة العمل	Correct placement of scaffolds; at least 14 inches from work front	✓	
33	عدم استخدام السقالات في الظروف الجوية القاسية	No scaffold use in severe weather conditions	✓	
34	إضاءة كافية لجميع مناطق السقالات	Adequate illumination for all scaffold areas	✓	
35	السلم مثبت بإحكام على السقالة	Ladder securely attached to the scaffold	✓	
36	السلم يمتد 3 أقدام فوق نقطة الهبوط	Ladder extends 3 feet above the landing	✓	
37	وضع السلم بزاوية 75 درجة او أكثر	Ladder Positioned at a 75-degree angle and more	✓	
38	الدرجات والجوانب خالية من التلف	Rungs and side rails are damage-free	✓	
39	نقاط الوصول إلى السلم خالية من العوائق	Ladder access points are clear of obstructions	✓	
40	قاعدة السلم مستقرة وليست على أرض ناعمة	Base is stable, not on soft or uneven ground	✓	
41	أقدام مانعة للانزلاق ومثبتة	Non-slip feet are secure	✓	
42	فحص السلالم قبل كل استخدام	Ladders inspected before each use	✓	
43	بوابة أمان في نقاط الوصول للسلالم	Safety gate at ladder access points	✓	

الملاحظات و التوصيات27 – Findings and Recommendations

	Name	Title	Date	Signature
Inspector :	محمد	inspector	6/9/2025	
HSE Rep. :	A. Wagdy	HSE	6/9/2025	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Contractor : PSPCW

Facility / Equipment Info. : محمود Location : JaZCompress Responsible Person : محمود

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
1	تنصيب السقالات تحت إشراف شخص مؤهل	Scaffolding erected under competent supervision	✓	
2	جميع فنيين السقالات حاصلين على تدريب و تقيم تأهيلي	Scaffolding team has valid competency training and assessment	✓	
4	تنصيب السقالة وفقا لتصميم معتمد (إذا تطلب ذلك)	Scaffolding erected in accordance with approved design (if required)	✓	
5	الأرضية ثابتة ومستوية وقادرة على حمل الحمولة	Ground firm, level, and capable of supporting load	✓	
6	لوحات الأساس والمساند في مكانها وفي حالة جيدة	Sole plates and base plates/jacks in place and good condition	✓	
7	تثبيت الدعائم والتدعيمات بشكل آمن وتركيب الأقواس كما هو مطلوب	Ties and bracing secure, "X" bracing installed as required	✓	
8	تأمين حوامل الأحمال على العوارض والعوارض العرضية بشكل صحيح	Load-bearing couplers on ledgers and transoms properly secured	✓	
9	السقالات تلبي نسبة الارتفاع إلى قاعدة 4:1	Scaffold 4:1 height to base ratio	✓	
10	تركيب حواجز الحماية والدرابزين وألواح القدم على جميع الجوانب	Guardrails, Midrail, and Toeboard installed on all sides	✓	
11	الدرابزين بارتفاع 38 بوصة على الأقل؛ ألواح القدم بارتفاع 4 بوصات	Handrails at least 38 inches high; Toeboard 4 inches high	✓	
13	المنصات مكتملة وبدون فجوات تزيد عن 1 بوصة	Platforms fully planked with no gaps over 1 inch	✓	
14	الامتداد بين 6-12 بوصة للألواح 10 أقدام، و6-18 بوصة للأطول	Overhang within 6-12 inches for 10' planks, 6-18 inches for longer planks	✓	
15	عرض مناسب (18 بوصة على الأقل) لسلامة الحركة	Adequate width (minimum 18 inches) for safe movement	✓	
16	الألواح خالية من التلف ومؤمنة لمنع التحرك	Planks free of damage and secured to prevent displacement	✓	
17	توفير الوصول الصحيح، السلالم مؤمنة وتمتد فوق نقطة النزول	Proper access provided, ladders secured and extend above the landing	✓	
18	السقالات مثبتة على قواعد سليمة وليست على أشياء غير مستقرة	Scaffold set on sound footing, not on unstable objects	✓	
19	الحفاظ على مسافة الأمان الكهربائية (10 أقدام)	Electrical safety clearance maintained (10 feet)	✓	
20	مكونات السقالات خالية من التلف، التآكل، والاتصالات الآمنة	Scaffold components free of damage, corrosion, and secure connections	✓	
21	توفير وصول آمن؛ لا تستخدم السلالم لتسلق الدعامات المتقاطعة	Safe access provided; ladders not used for climbing cross braces	✓	
22	المنصات خالية من المواد المبعثرة والطين ومخاطر التعثر	Platforms clear of clutter, mud, and tripping hazards	✓	
23	لا توجد مواد فضفاضة مخزنة على السقالات	No loose materials stored on the scaffold	✓	

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
	√ جيد Good **X** غير جيد Poor **O** غير مطبق Not Applicable			
24	وضع علامات Scafftag صحيحة ومحدثة	Scaffold tagged with correct Scafftag and updated information	✓	
25	تأمين منصات العمل، مستوية، وغير محملة بشكل زائد	Working platforms secure, level, and not overloaded	✓	
26	حماية مناخية للمواد والعاملين	Weather protection for materials and workers	✓	
27	عدم إقامة السقالات بالقرب من الفتحات أو الحواف غير المحمية	No scaffolds erected near openings or unprotected edges	✓	
28	السقالات قادرة على دعم أربعة أضعاف حمولتها المقصودة	Scaffold able to support 4x its intended load	✓	
29	وضع علامات التحذير والحواجز	Warning signs and barricades set up	✓	
30	تأمين جميع المشابك والدعامات والدعائم	All scaffold clamps, braces, and supports secured	✓	
31	تقييم ظروف الموقع الخطرة قبل الاستخدام	Hazardous site conditions evaluated before use	✓	
32	وضع السقالات بشكل صحيح؛ على بعد 14 بوصة على الأقل من واجهة العمل	Correct placement of scaffolds; at least 14 inches from work front	✓	
33	عدم استخدام السقالات في الظروف الجوية القاسية	No scaffold use in severe weather conditions	✓	
34	إضاءة كافية لجميع مناطق السقالات	Adequate illumination for all scaffold areas	✓	
35	السلم مثبت بإحكام على السقالة	Ladder securely attached to the scaffold	✓	
36	السلم يمتد 3 أقدام فوق نقطة الهبوط	Ladder extends 3 feet above the landing	✓	
37	وضع السلم بزاوية 75 درجة او أكثر	Ladder Positioned at a 75-degree angle and more	✓	
38	الدرجات والجوانب خالية من التلف	Rungs and side rails are damage-free	✓	
39	نقاط الوصول إلى السلم خالية من العوائق	Ladder access points are clear of obstructions	✓	
40	قاعدة السلم مستقرة وليست على أرض ناعمة	Base is stable, not on soft or uneven ground	✓	
41	أقدام مانعة للانزلاق ومثبتة	Non-slip feet are secure	✓	
42	فحص السلالم قبل كل استخدام	Ladders inspected before each use	✓	
43	بوابة أمان في نقاط الوصول للسلالم	Safety gate at ladder access points	✓	

الملاحظات و التوصيات27 – Findings and Recommendations

	Name	Title	Date	Signature
Inspector :	محمد محمود	Inspector	6/9/2025	
HSE Rep. :	A. Wadd	HSG	6/9/2025	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Contractor : PSPCW

Facility / Equipment Info. : محمود Location : CEB 1 Responsible Person : محمود

√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
1	تنصيب السقالات تحت إشراف شخص مؤهل	Scaffolding erected under competent supervision	✓	
2	جميع فنيين السقالات حاصلين على تدريب و تقيم تأهيلي	Scaffolding team has valid competency training and assessment	✓	
4	تنصيب السقالة وفقا لتصميم معتمد (إذا تطلب ذلك)	Scaffolding erected in accordance with approved design (if required)	✓	
5	الأرضية ثابتة ومستوية وقادرة على حمل الحمولة	Ground firm, level, and capable of supporting load	✓	
6	لوحات الأساس والمساند في مكانها وفي حالة جيدة	Sole plates and base plates/jacks in place and good condition	✓	
7	تثبيت الدعائم والتدعيمات بشكل آمن وتركيب الأقواس كما هو مطلوب	Ties and bracing secure, "X" bracing installed as required	✓	
8	تأمين حوامل الأحمال على العوارض والعوارض العرضية بشكل صحيح	Load-bearing couplers on ledgers and transoms properly secured	✓	
9	السقالات تلبي نسبة الارتفاع إلى قاعدة 4:1	Scaffold 4:1 height to base ratio	✓	
10	تركيب حواجز الحماية والدرابزين وألواح القدم على جميع الجوانب	Guardrails, Midrail, and Toeboard installed on all sides	✓	
11	الدرابزين بارتفاع 38 بوصة على الأقل؛ ألواح القدم بارتفاع 4 بوصات	Handrails at least 38 inches high; Toeboard 4 inches high	✓	
13	المنصات مكتملة وبدون فجوات تزيد عن 1 بوصة	Platforms fully planked with no gaps over 1 inch	✓	
14	الامتداد بين 6-12 بوصة للألواح 10 أقدام، و6-18 بوصة للأطول	Overhang within 6-12 inches for 10' planks, 6-18 inches for longer planks	✓	
15	عرض مناسب (18 بوصة على الأقل) لسلامة الحركة	Adequate width (minimum 18 inches) for safe movement	✓	
16	الألواح خالية من التلف ومؤمنة لمنع التحرك	Planks free of damage and secured to prevent displacement	✓	
17	توفير الوصول الصحيح، السلالم مؤمنة وتمتد فوق نقطة النزول	Proper access provided, ladders secured and extend above the landing	✓	
18	السقالات مثبتة على قواعد سليمة وليست على أشياء غير مستقرة	Scaffold set on sound footing, not on unstable objects	✓	
19	الحفاظ على مسافة الأمان الكهربائية (10 أقدام)	Electrical safety clearance maintained (10 feet)	✓	
20	مكونات السقالات خالية من التلف، التآكل، والاتصالات الآمنة	Scaffold components free of damage, corrosion, and secure connections	✓	
21	توفير وصول آمن؛ لا تستخدم السلالم لتسلق الدعامات المتقاطعة	Safe access provided; ladders not used for climbing cross braces	✓	
22	المنصات خالية من المواد المبعثرة والطين ومخاطر التعثر	Platforms clear of clutter, mud, and tripping hazards	✓	
23	لا توجد مواد فضفاضة مخزنة على السقالات	No loose materials stored on the scaffold	✓	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good **X** غير جيد Poor **O** غير مطبق Not Applicable				
24	وضع علامات Scafftag صحيحة ومحدثة	Scaffold tagged with correct Scafftag and updated information	✓	
25	تأمين منصات العمل، مستوية، وغير محملة بشكل زائد	Working platforms secure, level, and not overloaded	✓	
26	حماية مناخية للمواد والعاملين	Weather protection for materials and workers	✓	
27	عدم إقامة السقالات بالقرب من الفتحات أو الحواف غير المحمية	No scaffolds erected near openings or unprotected edges	✓	
28	السقالات قادرة على دعم أربعة أضعاف حمولتها المقصودة	Scaffold able to support 4x its intended load	✓	
29	وضع علامات التحذير والحواجز	Warning signs and barricades set up	✓	
30	تأمين جميع المشابك والدعامات والدعائم	All scaffold clamps, braces, and supports secured	✓	
31	تقييم ظروف الموقع الخطرة قبل الاستخدام	Hazardous site conditions evaluated before use	✓	
32	وضع السقالات بشكل صحيح؛ على بعد 14 بوصة على الأقل من واجهة العمل	Correct placement of scaffolds; at least 14 inches from work front	✓	
33	عدم استخدام السقالات في الظروف الجوية القاسية	No scaffold use in severe weather conditions	✓	
34	إضاءة كافية لجميع مناطق السقالات	Adequate illumination for all scaffold areas	✓	
35	السلم مثبت بإحكام على السقالة	Ladder securely attached to the scaffold	✓	
36	السلم يمتد 3 أقدام فوق نقطة الهبوط	Ladder extends 3 feet above the landing	✓	
37	وضع السلم بزاوية 75 درجة او أكثر	Ladder Positioned at a 75-degree angle and more	✓	
38	الدرجات والجوانب خالية من التلف	Rungs and side rails are damage-free	✓	
39	نقاط الوصول إلى السلم خالية من العوائق	Ladder access points are clear of obstructions	✓	
40	قاعدة السلم مستقرة وليست على أرض ناعمة	Base is stable, not on soft or uneven ground	✓	
41	أقدام مانعة للانزلاق ومثبتة	Non-slip feet are secure	✓	
42	فحص السلالم قبل كل استخدام	Ladders inspected before each use	✓	
43	بوابة أمان في نقاط الوصول للسلالم	Safety gate at ladder access points	✓	

الملاحظات و التوصيات27 – Findings and Recommendations

	Name	Title	Date	Signature
Inspector :	محمود	Inspector	6/9/25	
HSE Rep. :	A. Wagdy	HSE	6/9/25	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Contractor : PSP [illegible]
Facility / Equipment Info. : محمد محمود Location : sTeam Turbine Responsible Person : محمد محمود

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
1	تنصيب السقالات تحت إشراف شخص مؤهل	Scaffolding erected under competent supervision	✓	
2	جميع فنيين السقالات حاصلين على تدريب و تقيم تأهيلي	Scaffolding team has valid competency training and assessment	✓	
4	تنصيب السقالة وفقا لتصميم معتمد (إذا تطلب ذلك)	Scaffolding erected in accordance with approved design (if required)	✓	
5	الأرضية ثابتة ومستوية وقادرة على حمل الحمولة	Ground firm, level, and capable of supporting load	✓	
6	لوحات الأساس والمساند في مكانها وفي حالة جيدة	Sole plates and base plates/jacks in place and good condition	✓	
7	تثبيت الدعائم والتدعيمات بشكل آمن وتركيب الأقواس كما هو مطلوب	Ties and bracing secure, "X" bracing installed as required	✓	
8	تأمين حوامل الأحمال على العوارض والعوارض العرضية بشكل صحيح	Load-bearing couplers on ledgers and transoms properly secured	✓	
9	السقالات تلبي نسبة الارتفاع إلى قاعدة 4:1	Scaffold 4:1 height to base ratio	✓	
10	تركيب حواجز الحماية والدرابزين وألواح القدم على جميع الجوانب	Guardrails, Midrail, and Toeboard installed on all sides	✓	
11	الدرابزين بارتفاع 38 بوصة على الأقل؛ ألواح القدم بارتفاع 4 بوصات	Handrails at least 38 inches high; Toeboard 4 inches high	✓	
13	المنصات مكتملة وبدون فجوات تزيد عن 1 بوصة	Platforms fully planked with no gaps over 1 inch	✓	
14	الامتداد بين 6-12 بوصة للألواح 10 أقدام، و6-18 بوصة للأطول	Overhang within 6-12 inches for 10' planks, 6-18 inches for longer planks	✓	
15	عرض مناسب (18 بوصة على الأقل) لسلامة الحركة	Adequate width (minimum 18 inches) for safe movement	✓	
16	الألواح خالية من التلف ومؤمنة لمنع التحرك	Planks free of damage and secured to prevent displacement	✓	
17	توفير الوصول الصحيح، السلالم مؤمنة وتمتد فوق نقطة النزول	Proper access provided, ladders secured and extend above the landing	✓	
18	السقالات مثبتة على قواعد سليمة وليست على أشياء غير مستقرة	Scaffold set on sound footing, not on unstable objects	✓	
19	الحفاظ على مسافة الأمان الكهربائية (10 أقدام)	Electrical safety clearance maintained (10 feet)	✓	
20	مكونات السقالات خالية من التلف، التآكل، والاتصالات الآمنة	Scaffold components free of damage, corrosion, and secure connections	✓	
21	توفير وصول آمن؛ لا تستخدم السلالم لتسلق الدعامات المتقاطعة	Safe access provided; ladders not used for climbing cross braces	✓	
22	المنصات خالية من المواد المبعثرة والطين ومخاطر التعثر	Platforms clear of clutter, mud, and tripping hazards	✓	
23	لا توجد مواد فضفاضة مخزنة على السقالات	No loose materials stored on the scaffold	✓	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
24	وضع علامات Scafftag صحيحة ومحدثة	Scaffold tagged with correct Scafftag and updated information	✓	
25	تأمين منصات العمل، مستوية، وغير محملة بشكل زائد	Working platforms secure, level, and not overloaded	✓	
26	حماية مناخية للمواد والعاملين	Weather protection for materials and workers	✓	
27	عدم إقامة السقالات بالقرب من الفتحات أو الحواف غير المحمية	No scaffolds erected near openings or unprotected edges	✓	
28	السقالات قادرة على دعم أربعة أضعاف حمولتها المقصودة	Scaffold able to support 4x its intended load	✓	
29	وضع علامات التحذير والحواجز	Warning signs and barricades set up	✓	
30	تأمين جميع المشابك والدعامات والدعائم	All scaffold clamps, braces, and supports secured	✓	
31	تقييم ظروف الموقع الخطرة قبل الاستخدام	Hazardous site conditions evaluated before use	✓	
32	وضع السقالات بشكل صحيح؛ على بعد 14 بوصة على الأقل من واجهة العمل	Correct placement of scaffolds; at least 14 inches from work front	✓	
33	عدم استخدام السقالات في الظروف الجوية القاسية	No scaffold use in severe weather conditions	✓	
34	إضاءة كافية لجميع مناطق السقالات	Adequate illumination for all scaffold areas	✓	
35	السلم مثبت بإحكام على السقالة	Ladder securely attached to the scaffold	✓	
36	السلم يمتد 3 أقدام فوق نقطة الهبوط	Ladder extends 3 feet above the landing	✓	
37	وضع السلم بزاوية 75 درجة او أكثر	Ladder Positioned at a 75-degree angle and more	✓	
38	الدرجات والجوانب خالية من التلف	Rungs and side rails are damage-free	✓	
39	نقاط الوصول إلى السلم خالية من العوائق	Ladder access points are clear of obstructions	✓	
40	قاعدة السلم مستقرة وليست على أرض ناعمة	Base is stable, not on soft or uneven ground	✓	
41	أقدام مانعة للانزلاق ومثبتة	Non-slip feet are secure	✓	
42	فحص السلالم قبل كل استخدام	Ladders inspected before each use	✓	
43	بوابة أمان في نقاط الوصول للسلالم	Safety gate at ladder access points	✓	
الملاحظات و التوصيات27 – Findings and Recommendations				

	Name	Title	Date	Signature
Inspector :	محمد	Inspector	6/9/2025	
HSE Rep. :	A. wagdy	HSE	6/9/2025	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Contractor : PSPaw

Facility / Equipment Info. : محمد محمود Location : 42/43 Responsible Person : محمد محمود

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
1	تنصيب السقالات تحت إشراف شخص مؤهل	Scaffolding erected under competent supervision	✓	
2	جميع فنيين السقالات حاصلين على تدريب و تقيم تأهيلي	Scaffolding team has valid competency training and assessment	✓	
4	تنصيب السقالة وفقا لتصميم معتمد (إذا تطلب ذلك)	Scaffolding erected in accordance with approved design (if required)	✓	
5	الأرضية ثابتة ومستوية وقادرة على حمل الحمولة	Ground firm, level, and capable of supporting load	✓	
6	لوحات الأساس والمساند في مكانها وفي حالة جيدة	Sole plates and base plates/jacks in place and good condition	✓	
7	تثبيت الدعائم والتدعيمات بشكل آمن وتركيب الأقواس كما هو مطلوب	Ties and bracing secure, "X" bracing installed as required	✓	
8	تأمين حوامل الأحمال على العوارض والعوارض العرضية بشكل صحيح	Load-bearing couplers on ledgers and transoms properly secured	✓	
9	السقالات تلبي نسبة الارتفاع إلى قاعدة 4:1	Scaffold 4:1 height to base ratio	✓	
10	تركيب حواجز الحماية والدرابزين وألواح القدم على جميع الجوانب	Guardrails, Midrail, and Toeboard installed on all sides	✓	
11	الدرابزين بارتفاع 38 بوصة على الأقل؛ ألواح القدم بارتفاع 4 بوصات	Handrails at least 38 inches high; Toeboard 4 inches high	✓	
13	المنصات مكتملة وبدون فجوات تزيد عن 1 بوصة	Platforms fully planked with no gaps over 1 inch	✓	
14	الامتداد بين 6-12 بوصة للألواح 10 أقدام، و6-18 بوصة للأطول	Overhang within 6-12 inches for 10' planks, 6-18 inches for longer planks	✓	
15	عرض مناسب (18 بوصة على الأقل) لسلامة الحركة	Adequate width (minimum 18 inches) for safe movement	✓	
16	الألواح خالية من التلف ومؤمنة لمنع التحرك	Planks free of damage and secured to prevent displacement	✓	
17	توفير الوصول الصحيح، السلالم مؤمنة وتمتد فوق نقطة النزول	Proper access provided, ladders secured and extend above the landing	✓	
18	السقالات مثبتة على قواعد سليمة وليست على أشياء غير مستقرة	Scaffold set on sound footing, not on unstable objects	✓	
19	الحفاظ على مسافة الأمان الكهربائية (10 أقدام)	Electrical safety clearance maintained (10 feet)	✓	
20	مكونات السقالات خالية من التلف، التآكل، والاتصالات الآمنة	Scaffold components free of damage, corrosion, and secure connections	✓	
21	توفير وصول آمن؛ لا تستخدم السلالم لتسلق الدعامات المتقاطعة	Safe access provided; ladders not used for climbing cross braces	✓	
22	المنصات خالية من المواد المبعثرة والطين ومخاطر التعثر	Platforms clear of clutter, mud, and tripping hazards	✓	
23	لا توجد مواد فضفاضة مخزنة على السقالات	No loose materials stored on the scaffold	✓	

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Contractor : PSPaw
Facility / Equipment Info. : محمد محمود Location : CEB 2 Responsible Person : محمد محمود

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
1	تنصيب السقالات تحت إشراف شخص مؤهل	Scaffolding erected under competent supervision	✓	
2	جميع فنيين السقالات حاصلين على تدريب و تقيم تأهيلى	Scaffolding team has valid competency training and assessment	✓	
4	تنصيب السقالة وفقا لتصميم معتمد (إذا تطلب ذلك)	Scaffolding erected in accordance with approved design (if required)	✓	
5	الأرضية ثابتة ومستوية وقادرة على حمل الحمولة	Ground firm, level, and capable of supporting load	✓	
6	لوحات الأساس والمساند في مكانها وفي حالة جيدة	Sole plates and base plates/jacks in place and good condition	✓	
7	تثبيت الدعائم والتدعيمات بشكل آمن وتركيب الأقواس كما هو مطلوب	Ties and bracing secure, "X" bracing installed as required	✓	
8	تأمين حوامل الأحمال على العوارض والعوارض العرضية بشكل صحيح	Load-bearing couplers on ledgers and transoms properly secured	✓	
9	السقالات تلبي نسبة الارتفاع إلى قاعدة 4:1	Scaffold 4:1 height to base ratio	✓	
10	تركيب حواجز الحماية والدرابزين وألواح القدم على جميع الجوانب	Guardrails, Midrail, and Toeboard installed on all sides	✓	
11	الدرابزين بارتفاع 38 بوصة على الأقل؛ ألواح القدم بارتفاع 4 بوصات	Handrails at least 38 inches high; Toeboard 4 inches high	✓	
13	المنصات مكتملة وبدون فجوات تزيد عن 1 بوصة	Platforms fully planked with no gaps over 1 inch	✓	
14	الامتداد بين 6-12 بوصة للألواح 10 أقدام، و6-18 بوصة للأطول	Overhang within 6-12 inches for 10' planks, 6-18 inches for longer planks	✓	
15	عرض مناسب (18 بوصة على الأقل) لسلامة الحركة	Adequate width (minimum 18 inches) for safe movement	✓	
16	الألواح خالية من التلف ومؤمنة لمنع التحرك	Planks free of damage and secured to prevent displacement	✓	
17	توفير الوصول الصحيح، السلالم مؤمنة وتمتد فوق نقطة النزول	Proper access provided, ladders secured and extend above the landing	✓	
18	السقالات مثبتة على قواعد سليمة وليست على أشياء غير مستقرة	Scaffold set on sound footing, not on unstable objects	✓	
19	الحفاظ على مسافة الأمان الكهربائية (10 أقدام)	Electrical safety clearance maintained (10 feet)	✓	
20	مكونات السقالات خالية من التلف، التآكل، والاتصالات الآمنة	Scaffold components free of damage, corrosion, and secure connections	✓	
21	توفير وصول آمن؛ لا تستخدم السلالم لتسلق الدعامات المتقاطعة	Safe access provided; ladders not used for climbing cross braces	✓	
22	المنصات خالية من المواد المبعثرة والطين ومخاطر التعثر	Platforms clear of clutter, mud, and tripping hazards	✓	
23	لا توجد مواد فضفاضة مخزنة على السقالات	No loose materials stored on the scaffold	✓	

قائمة فحص إسبوعية – السقالات
WEEKLY HSE INSPECTION – SCAFFOLDING

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
√ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable				
24	وضع علامات Scafftag صحيحة ومحدثة	Scaffold tagged with correct Scafftag and updated information	✓	
25	تأمين منصات العمل، مستوية، وغير محملة بشكل زائد	Working platforms secure, level, and not overloaded	✓	
26	حماية مناخية للمواد والعاملين	Weather protection for materials and workers	✓	
27	عدم إقامة السقالات بالقرب من الفتحات أو الحواف غير المحمية	No scaffolds erected near openings or unprotected edges	✓	
28	السقالات قادرة على دعم أربعة أضعاف حمولتها المقصودة	Scaffold able to support 4x its intended load	✓	
29	وضع علامات التحذير والحواجز	Warning signs and barricades set up	✓	
30	تأمين جميع المشابك والدعامات والدعائم	All scaffold clamps, braces, and supports secured	✓	
31	تقييم ظروف الموقع الخطرة قبل الاستخدام	Hazardous site conditions evaluated before use	✓	
32	وضع السقالات بشكل صحيح؛ على بعد 14 بوصة على الأقل من واجهة العمل	Correct placement of scaffolds; at least 14 inches from work front	✓	
33	عدم استخدام السقالات في الظروف الجوية القاسية	No scaffold use in severe weather conditions	✓	
34	إضاءة كافية لجميع مناطق السقالات	Adequate illumination for all scaffold areas	✓	
35	السلم مثبت بإحكام على السقالة	Ladder securely attached to the scaffold	✓	
36	السلم يمتد 3 أقدام فوق نقطة الهبوط	Ladder extends 3 feet above the landing	✓	
37	وضع السلم بزاوية 75 درجة او أكثر	Ladder Positioned at a 75-degree angle and more	✓	
38	الدرجات والجوانب خالية من التلف	Rungs and side rails are damage-free	✓	
39	نقاط الوصول إلى السلم خالية من العوائق	Ladder access points are clear of obstructions	✓	
40	قاعدة السلم مستقرة وليست على أرض ناعمة	Base is stable, not on soft or uneven ground	✓	
41	أقدام مانعة للانزلاق ومثبتة	Non-slip feet are secure	✓	
42	فحص السلالم قبل كل استخدام	Ladders inspected before each use	✓	
43	بوابة أمان في نقاط الوصول للسلالم	Safety gate at ladder access points	✓	

الملاحظات و التوصيات27 – Findings and Recommendations

	Name	Title	Date	Signature
Inspector :	محمد محمود	Inspector	6/9/2025	
HSE Rep. :	A. wagdy	HSE	6/9/2025	